

2020 年谈话室改造建设项目绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

根据市纪委对谈话室建设标准的规定，我委对 5 个谈话室进行环境监测和消防安全检测，发现甲醛超标，谈话室屋顶未采用防火材料，因此向纪委会常委会申请更换 5 个谈话室排风、新风系、消防设备及屋顶。经常委会审议通过进行申报、施工。

（二）项目预算绩效目标的设立和调整情况

根据项目概况及项目进展安排设立项目目标，根据实际施工情况及时调整。设立项目总目标为完成 5 个谈话室改造工程，改善谈话室室内空气质量，提升消防安全系数，保障谈话工作顺利开展。阶段性目标为首先完成排风及新风系统更换，其次完成谈话室消防设备、屋顶更换，最后进行工程验收。

根据市级要求，按照项目类别设置绩效目标，谈话室改造建设项目为装修工程，5 个谈话室位于纪委后院内，按照市纪委对谈话室管理要求由我委案件监督管理室进行管理。

二、绩效自评工作开展情况

根据现场施工情况进行阶段性现场勘验，对施工场地前期进行勘测，同时进行数据收集，包括施工面积、数量，预算等。同时针对具体施工方位，进行阶段性施工，排风及新风系统完工验收后再进行消防设备、屋顶更换。目前工程已

全部完工验收合格，投入使用。

三、综合评价结论

严格按照施工合同及绩效指标进行施工，根据完工情况对应绩效指标进行打分，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标皆为满分。其中修缮面积 31 平米，数量为 5 个，验收合格率为 100%，总体得分 100 份。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2020 年预算金额为 20 万元，财政已于下半年拨付，完工后支付给两家施工单位。

2.项目资金执行情况分析。

2020 年预算金额为 20 万元，财政已于下半年拨付，完工后支付给两家施工单位。

3.项目资金管理情况分析。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

共计完成修缮面积 31 平米

（2）项目完成数量

5 个谈话室

（3）项目实施进度。

已完工，投入使用

(4)项目成本节约情况。

涉及项目均经过三方询价，对比审议后选定。

2.效益指标完成情况分析。

(1)项目实施的社会效益分析。

提供良好履职基础，提高服务发展能力，保障被谈话人、谈话人人身安全。

(2)项目实施的可持续影响分析。

消除安全隐患，提高室内空气清新度，降低火灾发生率。

(三)满意度指标完成情况分析

提升服务对象满意度，使谈话工作顺利开展。

五、发现的主要问题和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在完工后上常委会汇报，同时将于决算后 90 天内进行公开。

七、绩效自评工作的结论、经验、问题和建议

1.可根据项目实际情况进行分类，部分金额较小项目或者类似经费支出的项目，如：巡察经费等，不适用目前绩效自评报告模板，相对于大型项目或民生项目更加适合；2.行政机关所实施的部分项目不涉及目前的绩效指标，绩效指标需要完善，贴合实际；3.报告模板过于复杂，部分条目涉及无意义，尤其是项目资金到位情况。

八、其他需要说明的问题

无