

项目支出绩效自评表

2020（年度）

项目名称		谈话室改造建设							
区级主管部门		中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会		项目实施单位	中国共产党天津市宁河区纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施	
	年度资金总额	20	20	20	10	10	100%		无
	其中：财政拨款	20	20	20	—	—			
其他资金				—	—				
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况					
	根据办案需要，我们要完成5个谈话室的改造，改善谈话室室内空气质量，提升消防安全系数，保障谈话工作顺利开展			5个谈话室目前全部完工，验收合格，已投入使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮面积	31m ²	31m ²	5	5		
			修缮数量	5个谈话室	5个谈话室	5	5		
			设计功能恢复率	≥95%	100%	2.5	2.5		
		质量指标	正常运行率	≥95%	100%	6	6		
			项目竣工验收合格率	≥100%	100%	6.5	6.5		
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%	12.5	12.5		
	成本指标	单位修缮成本	≤20万	20万	12.5	12.5			
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥100%	100%	10	10		
			使用人员好评率	≥90%	100%	10	10		
可持续影响指标		消除隐患率	≥90%	95%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	98%	10	10			
总分					100	100			
自评人员信	姓名		职务		工作单位及部门				
	李津		科员		宁河区纪委监委办公室				
	周志伟		办公室主任		宁河区纪委监委办公室				

注：1. 主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。

2. 可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。